

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KIM TRÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1497 /UBND-KTHT&ĐT
V/v báo cáo tiến độ thực hiện
và tình hình giải ngân kinh phí
khắc phục thiệt hại do mưa lũ
đợt 1 năm 2025

Kim Trà, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Huế.

Thực hiện Công văn số 3232/STC-QLNS ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Huế về việc báo cáo tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ đợt 1 năm 2025.

Sau khi rà soát số liệu thực tế, Ủy ban nhân dân phường Kim Trà báo cáo tình hình thực hiện kinh phí tại địa phương như sau:

1. Tiến độ thực hiện và tình hình giải ngân kinh phí: Bằng nguồn kinh phí khắc phục bão lụt thành phố hỗ trợ, UBND phường Kim Trà đã bố trí kinh phí và giao các Trường chủ đầu tư để cải tạo sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng do mưa lũ gây ra cụ thể như sau:

- Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hương Xuân: 210 triệu đồng
- Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ: 490 triệu đồng

Hiện nay, giải ngân được khoảng 30% kinh phí; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trước 30/5/2026.

2. Nguyên nhân giải ngân chậm trễ: Do các hạng mục cải tạo, sửa chữa phải làm vào ngày thứ 7 và chủ nhật khi các cháu học sinh nghỉ học nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

(Theo phụ biểu đính kèm).

Ủy ban nhân dân phường Kim Trà kính gửi Sở Tài chính thành phố theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND phường;
- CVP, PVP;
- Phòng KTHT&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Lê Hoàng Thịnh

